



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 232 DEL 28/08/2020 PROPOSTA N°1190 DEL 27/08/2020 - REGISTRO GENERALE N° 847

OGGETTO: *INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11/10/2018. (ART. 106, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) AP. 1 P DI VAR. SUPPLETIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OO.PP, RIAPPROVAZIONE Q.E.I.D 943*

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA'

Richiamata

- La determinazione del Dirigente dell'Area Appalti, contratti, welfare e cultura N. 108 del 26.09.2020 sono stati aggiudicati i lavori di INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 (ID. 943) SS125 (LIMITE STRADA ANAS KM. 51+855 LIMITE PROVINCIA DI NUORO KM. 86+730) CUP.: J87H19001140002 CIG.: 80354241A8. AGGIUDICAZIONE all'operatore economico Alberghina Verde Ambiente s.r.l. con sede a San Gavino Monreale (SU), Via Tommaseo n. 24, C.F./P.I. 02228950925, per l'importo di € 133.096,46, derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 9,68 %, cui va aggiunto l'importo di € 2.714,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 135.810,46 oltre l'iva di legge.
- La determinazione del Dirigente dell'area Tecnica n 311 del 27.09.2019, si è provveduto ha rimodulare il quadro economico dei lavori sopra ed a impegnare le somme a favore dell'Operatore economico, ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. con sede a San Gavino Monreale (SU), Via Tommaseo n. 24, C.F./P.I. 02228950925;

SS125 (Limite Strada ANAS km. 51+855 - Limite Provincia di Nuoro Km. 86+730)		Pre Gara	Post Gara
IMPORTO QUADRO ECONOMICO		DET.285 del 20/09/2019	Det. 311 del 27.09.2019
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
A2	LAVORI A MISURA	147.361,00 €	133.096,46 €
	IMPORTO	147.361,00 €	133.096,46 €
A3	IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	2.714,00 €	2.714,00 €
	TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	150.075,00 €	135.810,46 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. SUI LAVORI (22 %)	33.016,50 €	29.878,30 €
B2	SPESE TECNICHE	26.161,24 €	26.161,24 €
B6	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	3.001,50 €	3.001,50 €
B7	IRAP su B6	206,08 €	206,08 €
B9	PUBBLICITA', ANAC, SPESE GENERALI ED ISTRUTTORIE	225,00 €	225,00 €
B10	IMPREVISTI	6.914,68 €	24.317,42 €
	TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	69.525,00 €	83.789,54 €
	TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO	219.600,00 €	219.600,00 €

- la scrittura privata in data 01.10.2020 tra l'amministrazione provinciale e l'operatore economico ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L, Rep. 38/2019;
- In data 31.01.2020, sono stati consegnati i lavori per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che il termine e fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e pertanto il termine per l'ultimazione delle opere è fissato per il 30.03.2020;
- il verbale di sospensione dei lavori n 1 in data 19.03.2020 a firma del RUP/Responsabile di Progetto Geom. Stefano Cadeddu, disposto secondo le modalità di cui all'Art.107, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto:

- l'Art. 8, comma 4. Lett.b) del D.L 76/2020 il quale prevede con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto quanto segue:

“sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi”;

Considerato che:

- i lavori sono ancora sospesi, in ottemperanza all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.L 16 luglio 2020. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- con istanza pervenuta il 27.08.2020 prot. 19963 Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo

netto contrattuale aggiuntivo di € 3.309,00 Oltre I.V.A che eleva l'importo complessivo dell'appalto a 139.119,46 € di cui 133.096,46 € per lavori e 6.023,00 € per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), composta dei seguenti elaborati di perizia:

Progetto di variante:

- A) Relazione tecnica illustrativa;
- B) Aggiornamento PSC Procedura Cantieri COVID-19;
- C) Aggiornamento Cronoprogramma Lavori;
- D) Computo metrico estimativo maggiori oneri sicurezza;
- E) Computo metrico estimativo oneri sicurezza;
- F) Elenco Nuovi Prezzi;
- G) Analisi Nuovi Prezzi;
- H) Quadro comparativo;
- I) Raffronto quadri economici;
- J) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- K) Schema Atto di sottomissione;

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le seguenti ragioni:
- per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente:
 - per la sopravvenienza di disposizioni normative;
 - per effetto di provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - Necessità di adottare le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19, ai sensi del disposto del D.P.C.M. del 26/4/2020, all. 6, inerente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto che:

- Il RUP/Responsabile di Progetto Geom. Stefano Cadeddu a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, Lettera C) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;
 - l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge ed è pari al 2,20% in aumento;
 - l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche
-

facenti parte delle somme a disposizione del Quadro Economico, finanziato con la determinazione del Dirigente dell'area Tecnica n 311 del 27.09.2019, Cap. 299050 299051;

- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori prestazioni lavorative riguardanti la sicurezza dei lavoratori rappresentata nel seguente quadro economico, ove si evincono le differenze economie nella Colonna C;

SS125 (Limite Strada ANAS km. 51+855 - Limite Provincia di Nuoro Km. 86+730)		Colonna A	Colonna B	Colonna C
IMPORTO QUADRO ECONOMICO		Post Gara Det. 311 del 26.09.2019	VARIANTE da COVID_19	DIFFEREN ZA A+B
Ribasso (%)			9,68	
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
A2	LAVORI A MISURA	133.096,46 €	133.096,46 €	- €
	IMPORTO	133.096,46 €	133.096,46 €	- €
A3	IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	2.714,00 €	6.023,00 €	3.309,00 €
	TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	135.810,46 €	139.119,46 €	3.309,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. SUI LAVORI (22 %)	29.878,30 €	30.606,28 €	727,98 €
B2	SPESE TECNICHE IVA, CASSA INCLUSI, E ONERI INCLUSI	26.161,24 €	26.455,45 €	294,21 €
B6	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	3.001,50 €	3.067,68 €	66,18 €
B7	IRAP su B6	206,08 €	210,62 €	4,54 €
B9	PUBBLICITA', ANAC, SPESE GENERALI ED ISTRUTTORIE	225,00 €	225,00 €	- €
B10	IMPREVISTI	500,00 €	500,00 €	- €
B11	Somme a disposizione per art. 106 comma 1 lett.a D.lgs 50 del 2016	23.817,42 €	19.415,50 €	
	TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	83.789,54 €	80.480,54 €	
	TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO	219.600,00 €	219.600,00 €	

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. n. 8/2018, il Responsabile del Procedimento/ Responsabile di Progetto dei lavori in oggetto è il Geom. Stefano Cadeddu, nominato con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 246 del 06.08.2019;
- nell'adozione del presente provvedimento da parte della stessa Responsabile del Procedimento geom. Stefano Cadeddu e il Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ing. Mario Mammarella non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012;

Visti

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dell'Area dei Lavori Pubblici dell'Ente;

- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 15 del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e le successive variazioni;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 71 del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Valori Finanziari Definitivi e le successive variazioni;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la L. R. n. 8/2018
- l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia n 1 suppletiva e di variante relativa ai *“Lavori di interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 ID. 943”* composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale come di seguito redatta dal D.L/CdS. in Fase di esecuzione Ing. Antonio Vincis, composta degli elaborati richiamati in premessa per un importo netto contrattuale da 135.810,46 € a 139.119,46 € come meglio specificato di seguito:

	Da	A	Aumento
LAVORI A MISURA	133.096,46 €	133.096,46 €	-
IMPORTO	133.096,46 €	133.096,46 €	-
IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	2.714,00 €	6.023,00 €	3.309,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI	135.810,46 €	139.119,46 €	3.309,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	29.878,30 €	30.606,28 €	727,98 €

- di approvare gli elaborati richiamati in premessa il nuovo quadro economico della spesa si seguito riportato, venutosi a determinare con la perizia di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera così riportato:
 - Per l'opera, 139.119,46 € di cui 133.096,46 € per lavori e 6.023,00 € per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),
 - Per oneri di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza 26.455,45 € compreso di Cassa e I.V.A;
 - Per spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, 3.067,68 €, oltre Irap di € 210,62;
- Il tutto suddiviso secondo il seguente, Quadro economico:

SS125 (Limite Strada ANAS km. 51+855 - Limite Provincia di Nuoro Km. 86+730)

Colonna B
VARIANTE da

IMPORTO QUADRO ECONOMICO		COVID_19
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	
A2	LAVORI A MISURA	133.096,46 €
	IMPORTO	133.096,46 €
A3	IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	6.023,00 €
	TOTALE (A) IMPORTO LAVORI	139.119,46 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	I.V.A. SUI LAVORI (22 %)	30.606,28 €
B2	SPESE TECNICHE IVA, CASSA INCLUSI, E ONERI INCLUSI	26.455,45 €
B6	Spese di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	3.067,68 €
B7	IRAP su B6	210,62 €
B9	PUBBLICITA', ANAC, SPESE GENERALI ED ISTRUTTORIE	225,00 €
B10	IMPREVISTI	500,00 €
B11	Somme a disposizione per art. 106 comma 1 lett.a D.lgs 50 del 2016	19.415,50 €
	TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	80.480,54 €
	TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO	219.600,00 €

- di prendere atto che ha seguito della variante suppletiva e del tempo di cui alla sospensione e ripresa dei Lavori pari a (172 gg) il nuovo termine ultimo per completare i lavori previsto dall'art.5.10 dal Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere non più il 15.03.2020 ma il 08.10.2020;
- di sostenere la maggior spesa, rispetto all'importo già previsto e finanziato con determina del dirigente dell'Area Lavori Pubblici n 311 del 27.09.2019;
- Di Impegnare, le somme per sostenere la variante lavori di "Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 943) ss125 (limite strada Anas km. 51+855 limite provincia di Nuoro km. 86+730) Cup.: J87h19001140002 CIG.: 80355032D9". per l'importo in aumento di € 3.309,00 oltre I.V.A di € 727,98, per un totale di € 4.036,98, nei confronti dell'operatore economico Alberghina Verde Ambiente s.r.l. con sede a San Gavino Monreale (SU), Via Tommaseo n. 24, C.F./P.I. 02228950925, e di imputarla come segue, implementando l'mp. FPV 307/1 (ex 1065/1/2019) Cap. 299051 pari a euro € 3.309,00 oltre I.V.A di € 727,98, per un totale di € 4.036,98:

Eserc. Finanz.	2020		
Cap./Art.	299051	Descrizione	Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - EX S.S. 125
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.012 Spesa non ricorr.
Compet. Econ.	2020		
SIOPE	U.1.03.02.10.001	CIG	80355032D9 CUP J17H19000860002
Creditore	Alberghina Verde Ambiente s.r.l. con sede a San Gavino Monreale (SU), Via Tommaseo n. 24, C.F./P.I. 02228950925		
Causale	Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 943) ss125 (limite strada Anas km. 51+855 limite provincia di Nuoro km. 86+730) Cup.: J87h19001140002 CIG.: 80354241A8.		
Modalità finan.	FONDI RAS – PROTEZIONE CIVILE		Finanz. da FPV NO
Imp./Pren. n.	FPV 307/1	Importo	€ 4.036,98 Frazionabile in 12

- Di dare atto che, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue:

Anno	Descrizione	Importo
2020	Esecuzione Lavori	€ 4.036,98

- Di Impegnare, le somme per sostenere la variante lavori in questione per l'importo in aumento di € 294,21, Cassa i.v.a e oneri compresi, nei confronti dell'operatore economico R.T.P. VINCIS - DESSI' - USAI, Capo Gruppo Ing. Antonio Vincis Studio tecnico in Cagliari Via S. Tommaso d'Aquino, 18/A (P.iva.: 001991780923), e di imputarla come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	299051	Descrizione	Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - EX S.S. 125		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Compet. Econ.	2020				
SIOPE	U.1.03.02.10.001	CIG	79953389A2	CUP	J17H19000860002
Creditore	R.T.P. VINCIS - DESSI' - USAI, Capo Gruppo Ing. Antonio Vincis Studio tecnico in Cagliari Via S. Tommaso d'Aquino, 18/A (P.iva: 001991780923)				
Causale	<i>Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 943) ss125 (limite strada Anas km. 51+855 limite provincia di Nuoro km. 86+730) Cup.: J87h19001140002. Prog. VAR_COVID_19.</i>				
Modalità finan.	FONDI RAS - PROTEZIONE CIVILE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 294,21	Frazionabile in 12	

- Di dare atto che, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue:

Anno	Descrizione	Importo
2020	Aggiornamento PSC e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 294,21

- Di impegnare, le somme per sostenere la variante lavori in questione per l'importo in aumento di 66,18 € oltre IRAP pari ad € 4,54, per complessivi 70,72 € nei confronti del personale destinatario dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.lgs 50 del 2016, di imputarla implementando l'imp. FPV 307/2 (ex 1065/2/2019) Cap. 299051 e che la spesa sarà ripartita e distribuita a consuntivo solo a seguito di approvazione del regolamento di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, previa istruttoria del RUP/Responsabile di Progetto, e di imputarla come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	299051	Descrizione	Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - EX S.S. 125		
Miss./Progr.	10.5.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
Compet. Econ.	2020				
SIOPE	U.1.03.02.10.001	CIG	-	CUP	J17H19000860002
Creditore	RUP/Responsabile di progetto/Collaboratori				
Causale	Spese per attività di cui all'Art. 113 del D.lgs 50/2016 - RUP/Responsabile di progetto/Collaboratori				
Modalità finan.	FONDI RAS - PROTEZIONE CIVILE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	FPV 307/2	Importo	70,72 €	Frazionabile in 12	

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di dare atto, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento comporta/non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Allegati:

- A) Relazione tecnica illustrativa – Perizia suppletiva e di variante;
- B) Aggiornamento PSC Procedura Cantieri COVID-19;
- C) Aggiornamento Cronoprogramma Lavori;
- D) Computo metrico estimativo maggiori oneri sicurezza;
- E) Computo metrico estimativo oneri sicurezza;
- F) Elenco Nuovi Prezzi;
- G) Analisi Nuovi Prezzi;
- H) Quadro comparativo;
- I) Raffronto quadri economici;
- J) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- K) Schema Atto Sottomissione;

28/08/2020L'Istruttore: (Stefano
Cadeddu)

IL DIRIGENTE D'AREA
Mario Mammarella



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1190 del 27/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 307/0	Data: 03/04/2020	Importo: 175.680,00
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 307/4	Data: 28/08/2020	Importo: 294,21
Oggetto:	Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (id. 943) ss125 (limite strada Anas km. 51+855 limite provincia di Nuoro km. 86+730) Cup.: J87h19001140002. Prog.VAR_COVID_19.			
Capitolo:	2020 299051	Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 125 - (E. 50032)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 79953389A2	C.U.P.: J87H19001140002	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati 294,21 € -			
Beneficiario:	R.T.P. VINCIS - DESSI' - USAI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 307/0	Data: 03/04/2020	Importo: 175.680,00
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 307/1	Data: 03/04/2020	Importo: 169.725,74
Oggetto:	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 - ID943 SS125 (LIM S.S KM. 51+855 LIM. PROV. DI NUORO KM. 86+730) - CUP J87H19001140002 - APP_DEF_ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE.			
Capitolo:	2020 299051	Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 125 - (E. 50032)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 80354241A8	C.U.P.: J87H19001140002	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati 169.725,74 € -			
Beneficiario:	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE sas			



Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1190 del 27/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	Impegno:	2020 307/0	Data: 03/04/2020	Importo: 175.680,00
ESERCIZIO: 2020	Subimpegno di spesa:	2020 307/2	Data: 03/04/2020	Importo: 3.278,30
Oggetto:	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018 - ID943 SS125 (LIM S.S KM. 51+855 LIM. PROV. DI NUORO KM. 86+730) - CUP J87H19001140002 - APP_DEF_ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE.			
Capitolo:	2020 299051	Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 125 - (E. 50032)		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 80355032D9	C.U.P.: J87H19001140002	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	10 - Fondi Vincolati 3.278,30 € -			
Beneficiario:	DIVERSI BENEFICIARI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06			

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 28/08/2020



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1190**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Viabilita'**

Oggetto: **INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11/10/2018. (ART. 106, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) AP. 1 P DI VAR. SUPPLETIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OO.PP, RIAPPROVAZIONE Q.E.I.D 943**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **28/08/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate